

Podstawa	Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1	Umowa nr 230/Pl.Piastowski 8/2018 z dnia 30.11.2018 r			
KNR 4-01 0534-08	1 d.1	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem płytą pilśniową twardą	m ²		
	48		m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
KNR 4-01 1216-01 analogia	2 d.1	Zasypanie podłóg - folią	m ²		
	72		m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
KNR 2-02 1604-01	3 d.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
	80		m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
KNR 4-01 0726-03	4 d.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	33,11		m ²	33,110	
				RAZEM	33,110
KNR 4-01 0704-02	5 d.1	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
	33,1		m ²	33,100	
				RAZEM	33,100
KNR 4-01 0726-02	6 d.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	33,1		m ²	33,100	
				RAZEM	33,100
KNR 4-01 0733-02	7 d.1	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	33,1		m ²	33,100	
				RAZEM	33,100
KNR 4-01 0108-13 0108-16	8 d.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
	0,83		m ³	0,830	
				RAZEM	0,830
	9 d.1	Utylizacja gruzu	t		
	1,25		t	1,250	
				RAZEM	1,250
	2	Umowa nr 178/Pl.Piastowski 8/2018 z dnia 31.10.2018 r.			
	2.1	Roboty wg umowy			
KNR 2-02 1611-01	10 d.2.	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
	1		kol.	10,000	
	10				
				RAZEM	10,000
KNR 0-23 2611-02	11 d.2.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
	1		m ²	163,010	
	163,01				
				RAZEM	163,010
KNR 2-02 1505-11	12 d.2.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m ²		
	1		m ²	163,010	
	163,01				
				RAZEM	163,010
	2.2	Przygotowanie powierzchni: usunięcie starej malatury			
KNR 4-01 0726-03	13 d.2.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - przy-	m ²		
	2	jeto 30% powierzchni	m ²	48,903	
	poz.12*30%				
				RAZEM	48,903

Podstawa	Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KNR 0-17 2608-01	14	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
	d.2. 2	Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów 2. Usunięcie starej farby z luźnymi częściami tynku poz.11	m ²	163,010	
				RAZEM	163,010
kalk. włas- na	15	Oczyszczenie ściernie - usunięcie farby silikonowej z powierzchni tynku - za-	m ²		
	d.2. 2	łożono 50% powierzchni poz.14*50%	m ²	81,505	
				RAZEM	81,505
KNR 0-17 2608-03	16	Gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²		
	d.2. 2	poz.11	m ²	163,010	
				RAZEM	163,010
	17	Utylizacja gruzu	t		
	d.2. 2	poz.13*0,02*1,6	t	1,565	
				RAZEM	1,565